

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE JUVENTINO ROSAS

RECURSO RAMO 33: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

MONTO ASIGNADO FAM 2013

20,000,000.00

MONTO ASIGNADO FAM 2015

17,500,000.00

37,500,000.00

CONCEPTO	MONTO	EJERCIDO AL 31/DIC/2016	MONTO POR EJERCER	ACCIÓN	AVANCE		COMENTARIO
					FÍSICO	FINANCIERO	
OBRA FAM-2013	17,000,000.00	16,999,999.99	0.01	CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA	99.00%	100.00%	
EQUIPAMIENTO FAM 2013	3,000,000.00	2,993,945.55	6,054.45	EQUIPAMIENTO DE BIBLIOTECA	96.00%	99.80%	
OBRA FAM-2015	15,000,000.00	14,982,702.34	17,297.66	CONTRUCCION DE UD2	96.00%	99.88%	
EQUIPAMIENTO FAM 2015	2,500,000.00	472,531.20	2,027,468.80	EQUIPAMIENTO DE UD2	3.00%	18.90%	EN PROCESO DE ADQUISICIÓN.
SUMAS	37,500,000.00	35,449,179.08	2,050,820.92				

ELABORÓ:



C.P. MARIA ELENA GARCIA JIMÉNEZ
JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZÓ:



LIC. SERGIO NAVARRO TEJADA
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31/DICIEMBRE/2016